



## AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost  
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR  
Tel.: 541 426 060

### Zápis z 16. kontrolního dne (KD) stavby: „Lukovany – kanalizace a ČOV“ konaného dne 13. 7. 2023

<b>Přítomni :</b>	investor – SVAK Ivančice	Petr Koch, Ing. Tomáš Hájek - omluven
	Obec Lukovany – starosta	Miroslav Hájek - omluven
	TDI – AP INVESTING s.r.o.	Ing. Tomáš Pikula, Ing. Stanislav Jelínek
	Projektant – VAS a.s.	Ing. Ivana Faltýnková
	Provozovatel – VAS a.s.	Ondřej Nedoma
	VHA	Ing. Malý - omluven
	Zhotovitel – IDPS s.r.o.	Ing. Ondřej Puč - omluven, Ing. Jakub Mláděnka
	Zhotovitel - VHS Břeclav s.r.o.	Ing. Vladimír Herúfek
	VAS, a.s. - provozovatel	Ing. Petr Klimeš

#### 1. Zpráva objednatele

Dne 1.3.2022 bylo předáno staveniště zhotoviteli – Společnost „IDPS x VHS Lukovany“ (IDPS s.r.o., Purkyňova 648/128, 612 00 Brno a VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav), podrobněji viz SOD ze dne 18.11.2021 a zápis o předání staveniště ze dne 1.3.2022.

Termín dokončení stavby je dle SOD do 29.2.2024, tedy do 24 měsíců ode dne předání staveniště.

Na stavbu byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, smlouva č. 1190400058. Dále byla poskytnuta dotace z JMK.

V období od posledního KD do 13. 7. 2023 byly prováděny následující práce:

**ČOV:** Dokončení stavebních prací provozní budovy (domečku), montáže technologie: strojní vystrojení česle, vystrojení armaturní komory, osazení dmychadel, kompletace technologie ČOV.

**Kanalizace – část VHS:** Dokončení povrchů místních komunikací, dokončení příjezdové cesty pro ČS02 (panelová cesta).

**Kanalizace - část IDPS:** Dokončení realizace stoky A1-1, včetně přípojek. Provádění přípojek na stoce B. Zahájení opravy krajské komunikace, samostatná investice SÚS JmK.

#### 2. Zpráva zhotovitele

Do příštího KD do 10. 8. 2023 se předpokládá provádění následujících prací:

**ČOV:** Dokončení stavebních prací provozní budovy (domečku), dokončení montáže a kompletace technologie ČOV. Obsypy objektu ČOV. Realizace obtoku ČOV.

**Kanalizace – část VHS:** Dokončení povrchů místních komunikací – zalití styčných spár místních komunikací. Montáže technologie ČS 03.

**Kanalizace - část IDPS:** Dokončení realizace stoky B (přípojek), opravy místních komunikací. Pokračování opravy krajské komunikace, samostatná investice SÚS JmK. Montáže technologie ČS 01 a ČS02.





## AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost  
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR  
Tel.: 541 426 060

### 3. Finanční plnění

Celková cena stavby dle SOD	127.433.827,66 Kč bez DPH
Celková cena stavby vč. dodatku č.2 SOD	131.461.419,27 Kč bez DPH
Odsouhlasená fakturace za 06/2023	6.919.656,19 Kč bez DPH
Odsouhlasená fakturace ZL č.4 za 05/2023	84.390,75 Kč bez DPH
Celková prostavěnost včetně ZL	94.968.718,89 Kč bez DPH
<u>Celková prostavěnost v procentech z rozsahu díla</u>	<u>72,24 %</u>
Termín zahájení stavby:	01.03.2022
Plánovaný termín dokončení stavby:	29.02.2024
Předpokládaný termín uvedení ČOV do zkušebního provozu	09/2023

### 4. Kontrola plnění úkolů z minulých KD

#### 15.1 Aktualizace HMG stavby ke dni 13. 7. 2023

Zhotovitel provede pravidelnou aktualizaci HMG se zohledněním aktuálních připomínek

Zodpovídá: **Ing. Mláděnka, Ing. Puč, Ing. Herúfek** T: do 13. 7. 2023 - splněno

#### 15.2 Zpráva geotechnika pro zpracování ZL na skutečně zastíženou těžitelnost

Zhotovitel předloží TDI a objednateli zprávu geotechnika pro zpracování ZL

Zodpovídá: **Ing. Mláděnka, Ing. Puč, Ing. Herúfek** T: do 13. 7. 2023 - splněno

### 5. Ostatní

#### Oprava krajské komunikace

Od 10.7.2023 probíhá celoplošná oprava krajské komunikace (na 2 etapy). Samostatnou soutěž vypisovanou SÚS JmK realizuje spol. M-Silnice. Dozor nad akcí zajišťuje SÚS JmK – Radovan Škrhák (tel. 737 256 963, e-mail. radovan.skrhak@susjmk.cz).

M-Silnice předpokládají realizaci 5-6 týdnů (včetně 900 mb obrub pro obec a opravy 3 ks UV), v období 07 až 08/2023.

Akce SÚS JmK a SAK (kanalizace) jsou vzájemně koordinovány časově i technologicky, stavba kanalizace se přizpůsobí tloušťkami vrstev komunikace – bude zpracován rozdílový ZL.

Opravy zemních teleskopů přípojek v krajské komunikaci nad rámec stavby. Zhotovitel provádí nad rámec stavby na samostatnou objednávku provozovatele pro VAS a.s.

#### Prodloužení vodovodu k ČOV

Jedná se o samostatnou investici SVAK – v souvislosti s plánovanou opravou krajské komunikace musí být také provedena do zahájení prací na opravě krajské komunikace, viz. výše.

Akce dokončeny, nebude dále sledováno.

#### ČS 03

Zhotovitel připravil změnový list na příjezdovou komunikaci a předložil TDI a objednateli ke schválení, ZL bude přepracován – panely budou po celé délce příjezdové komunikace.

Zhotovitel předloží TDI a objednateli upravený ZL.





## AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost  
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR  
Tel.: 541 426 060

---

### Skutečně zastížená těžitelnost

Zhotovitel pro zpracování ZL na skutečnou těžitelnost zajistí finální zprávu geotechnika za celou stavbu – bude sloužit jako podklad pro zpracování ZL.

Zhotovitel předloží TDI a objednateli upravený ZL.

### HMG postupu výstavby včetně finančního plánu

Zhotovitel dle dohody z dnešního KD předloží aktualizovaný HMG na následujícím KD.

### Individuální a komplexní vyzkoušení ČOV

Individuální a komplexní vyzkoušení ČOV je v plánu v první polovině září 2023, v návaznosti na dokončení technologie ČOV.

### Ostatní

- Přípojka č.34 na náměstí u hospody – p. Brůžová – provede se v celé komunikaci – zhotovitel udělá délkovou rekapitulaci. Bude provedeni po dokončení prací na stoce B.
- Zhotovitel (ing. Herúfek) opraví „přebalené poklopy“ v části Za Humny – stoka D5 směrem ke stoce F. Opraveno.

## 6. Úkoly vyplývající z dnešního KD

### **16.1 Aktualizace HMG stavby ke dni 10. 8. 2023**

Zhotovitel provede pravidelnou aktualizaci HMG se zohledněním aktuálních připomínek

**Zodpovídá: Ing. Mláděnka, Ing. Puč, Ing. Herúfek T: do 10. 8. 2023**

### **16.2 ZL na skutečně zastíženou těžitelnost**

Zhotovitel předloží TDI a objednateli ZL na skutečně zastíženou těžitelnost

**Zodpovídá: Ing. Puč T: do 10. 8. 2023**

### **16.3 ZL na změnu ČS 03**

Zhotovitel předloží TDI a objednateli ZL na změnu ČS 03 (změna pozice ČS, panelová cesta).

**Zodpovídá: Ing. Puč T: do 10. 8. 2023**

Pracovní porada a kontrolní den koordinátora BOZP proběhne ve čtvrtek dne 27.7.2023 v 9:00 hodin.

**Termín konání příštího KD byl dohodnut na čtvrtek dne 10. 8. 2023 od 09:00 hodin. Sraz účastníků KD bude na OÚ Lukovany (samostatné pozvánky nebudou zaslány).**

Za AP INVESTING, s. r. o. zapsal dne 13. 7. 2023 Ing. Tomáš Pikula.

